

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA
 RFC: MSA950810U10
 COMPORTAMIE DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVLCIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2019

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	TEACALCO	POR CONTRATO	1,098,279.10	1,098,279.10	100.00
6.1.1.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA F/EDIFIC.N/HABIT.	CALLE CALLEJON DEL JAZMIN Y 2 DE ABRIL				
003-2019 FISM	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	SANTA APOLONIA TEACALCO	ALMON. DIRECTA	37,148.64	37,148.64	100.00
	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDI N DE NIÑOS GENERAL DOMINGO ARENAS	BOULEVARD MARTIN ROJAS				
	COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:					
6.1.1.4.2	CONST.OBRAS D/URBAN.F/LA DOT.D/SERV.					
001-2019 FISM	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE	SANTA APOLONIA TEACALCO	ALMON. DIRECTA	37,148.64	37,148.64	100.00
	CONSTRUCCION AGUA POTABLE	BOULEVARD MARTIN ROJAS				
	COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:					
002-2019 FISM	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO ES	SANTA APOLONIA TEACALCO	ALMON. DIRECTA	160,431.56	160,431.56	100.00
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO ES TAMPADO	BOULEVARD MARTIN ROJAS				
	COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:					
004-2019 FISM	CONSTRUCCION RED ALUMBRADO PUBLICO	TEACALCO	POR CONTRATO	195,811.12	195,811.12	100.00
	CONSTRUCCION RED ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD MARTIN ROJAS	BOULEVARD MARTIN ROJAS				
	COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:					
005-2019 FISM	SEMAFORIZACION EN CRUCE LA CRUZ	TEACALCO	POR CONTRATO	282,470.00	282,470.00	100.00
	SEMAFORIZACION CRUCE LA CRUZ BOULEVARD MARTIN ROJAS DE TEACALCO	BOULEVARD MARTIN ROJAS				
	COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:					
006-2019 FISM	MODERNIZACION DE BOULEVARD MARTIN ROJAS	TEACALCO	POR CONTRATO	2,341,820.40	2,341,820.40	100.00
	MODERNIZACION DE BOULEVARD MARTIN ROJAS (SEGUNDA ETAPA)	BOULEVARD MARTIN ROJAS				
	COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



[Signature]

SINDICO PROCURADOR
 Santa Apolonia, Teacalco, Tlax.
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



[Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa Apolonia, Teacalco, Tlax.
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL
 Santa Apolonia, Teacalco, Tlax.
 2017 - 2021



SINDICO PROCURADOR
Santa Apolonia, Teacalco, Tlax.

2017 - 2021

[Signature]



Localidad
**PRESIDENCIA MUNICIPAL de
Santa Apolonia, Teacalco, Tlax.**
2017 - 2021

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA
RFC: MSA950810U10
COMPORTAMIE. DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2019

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	TEACALCO	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
007-2019 FISM	TAPAS METALICAS EN ENCORTINADO PLUVIAL	TEACALCO AVENIDA EL BANADERO	24,052.64	24,052.64	24,052.64	100.00
	TAPAS METALICAS EN ENCORTINADO PLUVIAL AVENIDA EL BANADERO DE TEACALCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
2019 POR PRIORIZA	2019 FOR PRIORIZAR FISM	TEACALCO	119,872.81	0.00	0.00	0.00
6.1.4.3	AMP.D/REHABILIT.D/GER D/URBANIZACION					
009-2019-FISM	MANTENIMIENTO POZO AGUA POTABLE	SANTA APOLONIA TEACALCO CALLE 2 DE ABRIL ESQUINA FRANCISCO VILLA	348,676.28	0.00	348,676.28	100.00
	MANTENIMIENTO POZO AGUA POTABLE COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
010-2019 FISM	REHABILITACION REVESTIMIENTO CAMINOS RUR	TEACALCO CAMINO ACULCO	329,357.27	329,357.27	329,357.27	100.00
	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO S RURALES SACACOSCHAS CAMINO ACULCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
5.02	SUBTOTAL FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM).....		4,937,919.82	4,075,979.41	4,618,047.01	
6.1.4.3	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF)					
001-2019 FFM	AMP.D/REHABILIT.D/GER D/URBANIZACION	TEACALCO CALLE MANANTIALES	32,529.08	32,529.08	32,529.08	100.00
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALL E MANANTIALES DE TEACALCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
5.51	SUBTOTAL FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF).....		32,529.08	32,529.08	32,529.08	



[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL
Santa Apolonia, Teacalco, Tlax.
2017 - 2021

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA
 RFC: MSA950810U10
 COMFORTAMIE. DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2019



ERL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa Apolonia, Teacalco, Tlax.

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
6.1.4.2	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.				
FORFIN18-57-001	MOBILIZACION BOULEVARD MARTIN ROJAS	549,450.00	0.00	549,450.00	100.00
	MOBILIZACION BOULEVARD MARTIN ROJAS				
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:				
	SUBTOTAL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTADAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2016.....	549,450.00	0.00	549,450.00	
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
6.1.4.3	AMP. D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACION				
002-2019 GC	REHABILITACION DE PINTURA EN PRESIDENCIA	173,094.20	0.00	173,094.20	100.00
	REHABILITACION DE PINTURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL				
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:				
003-2019 GC	ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES POZO AGU	84,949.28	0.00	84,949.28	100.00
	ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EN POZO DE AGUA				
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:				
004-2019 GC	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE	73,666.02	0.00	73,666.02	100.00
	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL				
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:				
005-2019 GC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15,138.00	0.00	15,138.00	100.00
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO				
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:				
006-2019 GC	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE ARROYO	61,016.00	0.00	61,016.00	100.00
	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE ARROYO EN ZANJA				



TESORERIA MUNICIPAL
 Santa Apolonia, Teacalco, Tlax.
 2017 - 2021

[Signature]



SINDICO PROCURADOR
 Santa Apolonia, Teacalco, Tlax.
 2017 - 2021

[Signature]

MUNICIPIO DE SANTA APOLOÑA TEACALCO TLAXCALA
 RFC: MSA950810U10
 COMPORTAMIE. DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2019

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Importe Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
	REAL DE TEACALCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:			407,883.50	0.00	407,883.50	
	SUBTOTAL PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			5,927,782.40	4,199,509.49	5,907,909.59	
	TOTAL						


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa Apolonia, Teacalco, Tlax.
 2017 - 2021

Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 SINDICO PROCURADOR
 Santa Apolonia, Teacalco, Tlax.
 2017 - 2021

MTRA. JOSEFINA SANCHEZ SAMPEDERO
 SINDICO MUNICIPAL

MTRA. JOSEFINA SANCHEZ SAMPEDERO
 SINDICO MUNICIPAL


 C. P. SANTA FLORES GUTIERREZ
 TESORERA MUNICIPAL


 TESORERIA MUNICIPAL
 Santa Apolonia, Teacalco, Tlax.
 2017 - 2021